



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
**Прокуратура  
Новокубанского района**

ул. Советская, 88, г. Новокубанск, Россия, 352240  
тел.: 8-86195 4-10-59

30.06.2013 № 7-01-2015/ 4984  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

✓  
Директору МОБУСОШ № 4  
г.Новокубанска

Лазирской Г.В.

ул. Ленинградская, 13,  
г. Новокубанск, 352240

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
бюджетного законодательства

Прокуратурой района выявлены нарушения бюджетного законодательства в деятельности МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска.

Так, 28.05.2013 МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска заключен контракт с ООО «СМУ № 1» на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала с суммой контракта 2 680 944,04 рубля.

В нарушение требований ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при заключении и исполнении контракта допущено изменение по соглашению сторон условий контракта.

Так, МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска и ООО «СМУ №1» заключено дополнительное соглашение № 1 от 14 июня 2013 года к гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 28 мая 2013 года № 0318300039513000052-0055905-04, согласно которого внесены изменения в пункт 3.2 договора, изложив его в следующей реакции: «Срок выполнения работы: в течение 90 дней с момента заключения договора».

Также МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска допущено не внесение сведений об изменении условий контракта в части срока выполнения в «Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов», вопреки требований п. 3 и пп. 8 п. 2 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Установлено нарушение сроков выполнения Договора на 1 день (срок выполнения работ – 26.08.2013, окончательная дата принятия выполнения работы – 28.08.2013). МОБУСОШ №4 г. Новокубанска не воспользовалась предоставленным договором правом и не исчислило пени за 1 день нарушения срока выполнения договора в сумме 737,26 рублей (2680944,08руб.\*8,25%/300\*1день).

M

2013

При этом, учреждением допущена задержка оплаты за оказание работ по проведению капитального ремонта спортивного зала, что могло привести к уплате штрафных санкций в сумме 2 970,44 рубля  $((177584,0 \text{руб.} * 8,25\% * 72 \text{дня}/360) + (43960,08 \text{руб.} * 8,25\% * 4 \text{дня}/360))$ .

Вопреки п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска, являясь получателем бюджетных средств, приняло бюджетные обязательства свыше предела доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.


Сложившаяся ситуация, стала возможной в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и формальному отношению к работе со стороны лиц ответственных за данный участок работы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 7, 22, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, о месте и времени рассмотрения сообщить заблаговременно.
2. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства приведенных в настоящем представлении, их причин и условий, им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности, лиц допустивших нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
советник юстиции



Н.М. Каташов