



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН**

Первомайская, ул. д.124, г. Новокубанск.
Краснодарский край, 352240
Телефон: (861 95) 3-04-50, факс: (861 95) 3-04-50
E-mail: ksp.novokubansk@yandex.ru
Р/счет 40204810000000000039
ОКПО 37115100, ОГРН 1122372000332
ИНН КПП 2372001819 237201001
БИК 040349001, л/счет 910111020

Директору
муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4
г. Новокубанска
Г.В. Лазирской

19.12.2015 № 01-31/28/13
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования № 01-рп от 15 января 2015 года, выписанного в соответствии с пунктом 1.2.3 плана проверок на 2015 год утвержденного 16 декабря 2014 года проведено контрольное мероприятие: «Проверка исполнения контракта № 0318300039512000052-0055905-04 от 28 мая 2013 года МОБУСОШ №4 г. Новокубанска».

В результате контрольного мероприятия выявлены:

1. Согласно ч. 5 ст. 9 Закона № 94-ФЗ при заключении и исполнении контракта не допускается изменение по соглашению сторон и в одностороннем порядке условий контракта, указанных в перечисленных в этой части нормах, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6-6.7 и 8.1 ст. 9, ч. 26.1 ст. 65 Закона № 94-ФЗ. К таким условиям относятся и содержащиеся в конкурсной документации, документации об аукционе извещения о проведении запроса котировок, а также в заявке на участие в конкурсе (аукционе), котировочной заявке условия, на которых заключаются контракты по итогам соответствующей процедуры согласно ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 38, ч. 10 ст. 41.12, ч. 8 ст. 47 Закона № 94-ФЗ. А к этим условиям относятся, помимо прочего, и условия о сроках (периодах) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). МОБУСОШ №4 г. Новокубанска и ООО «СМУ №1» было заключено Дополнительное соглашение № 1 от 14 июня 2013 года к гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 28 мая 2013 года № 0318300039513000052-0055905-04, согласно которого внесены изменения в пункт 3.2 договора, изложив его в следующей реакции: «Срок выполнения работы: в течение 90 дней с момента заключения договора».

2. Установлено не внесение МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска сведений об изменении условий контракта в части срока выполнения в «Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов». Данное требование установлено пунктом 3 и подпунктом пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Установлено нарушение сроков выполнения Договора на 1 день (сроки выполнения работ – 26.08.2013, окончательная дата принятия выполнения работы – 28.08.2013). МОБУСОШ №4 г. Новокубанска не воспользовалось предоставленным

*Согласно
СДС?*

*не
исполнено*

Договором правом и не исчислило пени за 1 день нарушения срока выполнения договора - сумме 737,26 рублей ($2680944,08 \text{руб.} * 8,25\% / 300 * 1 \text{день}$).

4. Задержка оплаты МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска за оказание работ по проведению капитального ремонта спортивного зала, могла привести к уплате штрафных санкций в сумме 2 970,44 рубля ($(1.77584,0 \text{руб.} * 8,25\% * 72 \text{дня} / 360) + (43960,08 \text{руб.} * 8,25\% * 1 \text{дня} / 360)$).

5. Установлено нарушение МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска требований пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), а именно, что получатель бюджетных средств принял бюджетные обязательства свыше предела доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим невыполнение требований действующего законодательства.

Предоставить информацию об исправлении допущенных нарушений в Контрольно-счетную палату муниципального образования Новокубанский район в письменной форме в течение одного месяца со дня получения представления (не позднее 20 марта 2015 года).

Приложение: экземпляр акта проверки на 11 л. в 1 экз.

Председатель

Т.Е. Владимирова